



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ตามแนวพระราชดำริ)	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านเกษตรกร	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐							

๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐							

๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างลานตาก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	✓			๓๐ มี.ต. ๖๗ - ๒๘ พ.ค. ๖๗	ก่อสร้างลานตาก บ้านภูมิ คดี หมู่ที่ ๒ ๑ แห่ง	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างลานตาก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ ที่ ๙	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๓๐๐	๗๐๐	✓			๑๘ เม.ย ๖๗ - ๑๖ มิ.ย. ๖๗	ก่อสร้างลานตาก บ้านภูมิ โพธิ์ หมู่ที่ ๙ ๑ แห่ง	กองช่าง	
	รวม ๒ โครงการ	๖๕๐,๐๐๐	๖๔๖,๘๐๐	๓,๒๐๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๔๕๖,๕๐๐	๒,๕๔๓,๕๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั้ง ๑๒ เดือน	สำนักปลัด	
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	๖,๐๐๐,๐๐๐	๔,๑๐๕,๖๐๐	๑,๘๙๔,๔๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	จ่ายเบี้ยยังชีพคน พิการ ทั้ง ๑๒ เดือน	สำนักปลัด	
๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	๑๐๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทั้ง ๑๒ เดือน	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ	๒๐,๑๐๐,๐๐๐	๑๕,๖๖๑,๑๐๐	๔,๔๓๘,๙๐๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๒๐,๖๘๐	๐	๑๐,๑๔๐	✓			๒๙ ธ.ค. ๖๖ - ๔ ม.ค. ๖๗ และ ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๗	จัดตั้งด่านช่วงปีใหม่ และช่วง เทศกาลสงกรานต์/ดำเนินการ ไม่ได้ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด	โอนลด ๑๐,๕๔๐
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๔	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข	๒๐,๓๒๐	๐	๒๐,๓๒๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๕	โครงการจิตอาสาพระราชทานตาม แนวพระราชดำริ	๔,๙๐๐	๔๖๐๐	๓๐๐	✓			๒๘ มี.ค. ๖๗	จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๖	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. อบต.ตม)	๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๓๗๐	๒๙,๖๓๐	✓			๒๖ ส.ค. ๖๗	จัดการฝึกอบรมสาอาฯ	สำนักปลัด	
๗	โครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๐	✓			๒๙ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	สำนักปลัด	
	รวม ๔ โครงการ	๑๐๕,๕๐๐	๐	๑๐,๑๔๐							

(๓) แผนสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐							

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุด้าน สุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีใน ชุมชน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๓	โครงการ อบต. ...ยืมเคลื่อนที่ ร่วมกับ อำเภอ...ยืมเคลื่อนที่	๑๕,๐๐๐	๐	๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๑๕,๐๐๐
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕,๐๐๐	๐	๑๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๔,๙๐๐
๕	โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน	๔,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๖	โครงการจัดเวทีการประชุมประชาคมตำบล ดม	๑๕,๐๐๐	๐	๐	✓			๑๗ ม.ค. ๖๗	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด	โอนลด ๑๕,๐๐๐
	รวม ๖ โครงการ	๕๔,๐๐๐	-	๑๙,๑๐๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสตึง หมู่ที่ ๔	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			๒๒ ก.พ. ๖๗- ๒๑ เม.ย ๖๗	ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ ๑ แห่ง	กองช่าง	
๒	โครงการขุดลอกห้วยเสน บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลม อำเภอสว่าง จังหวัดสุรินทร์	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๑,๒๐๐	๘๐๐	✓			๘ มี.ค.๖๗ - ๒๑ เม.ย. ๖๗	ขุดลอกห้วยเสน บ้าน ภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการเสริมดินขยายไหล่ทาง บ้าน ดม หมู่ที่ ๑ สายบ้านดม - อาพัน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	✓			๒๘ มี.ค. - ๑๑ พ.ค. ๖๗	เสริมดินขยายไหล่ทาง บ้านดม หมู่ที่ ๑ สายบ้าน ดม - อาพัน ๑ สาย	กองช่าง	
๒	โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านดม หมู่ที่ ๑ สายข้างปั้มน้ำมัน PT	๓๕๖,๐๐๐	๓๕๔,๓๐๐	๑,๗๐๐	✓			๑๘ มี.ค. - ๒ พ.ค. ๖๗	เสริมดินลงหินคลุก บ้าน ดม หมู่ที่ ๑ สายข้างปั้มน้ำมัน PT ๑ สาย	กองช่าง	
๓	โครงการลงหินคลุก บ้านดม หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายเดือน ยิ่งหาญ	๘๗,๐๐๐	๘๖,๗๐๐	๓๐๐	✓			๒๒ มี.ค. - ๕ พ.ค. ๖๗	ลงหินคลุก บ้านดม หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายเดือน ยิ่ง หาญ ๑ สาย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการลงหินคลุก บ้านดม หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายระพีพัฒน์ ที่ดี	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			๑๙ มี.ค.- ๒ พ.ค. ๖๗	ลงหินคลุก บ้านดม หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายระพีพัฒน์ ที่ดี ๑ สาย	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดม หมู่ที่ ๑ สายบ้านนาง วนิดา ชาญเขียว	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๗ มิ.ย. - ๕ ส.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางวนิดา ชาญ เขียว ๑ สาย	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดม หมู่ที่ ๑ สายบ้านนาย มาก จิตรสะอาด	๗๗,๐๐๐	๗๖,๗๐๐	๓๐๐	✓			๑๙ มิ.ย. - ๑๗ ส.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายมาก จิตร สะอาด ๑ สาย	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดม หมู่ที่ ๑	๗๕,๐๐๐	๗๔,๕๐๐	๕๐๐	✓			๕ ก.ค - ๒ เม.ย. ๖๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดม หมู่ที่ ๑ ๑ สาย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายสนั่น เติมทอง ตำบลดม	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๒๐ เม.ย - ๑๘ มิ.ย. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายสนั่น เติมทอง ๑ สาย	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางดลฤทัย ออกุ่น	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			๒๖ มี.ค. - ๒๔ พ.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางดลฤทัย ออกุ่น ๑ สาย	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางรจนา สุภิษะ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			๒๗ มี.ค. - ๒๕ พ.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางรจนา สุภิษะ ๑ สาย	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคต หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางมัต หนองชัย	๕๕,๐๐๐	๕๓,๗๐๐	๓๐๐	✓			๒ เม.ย- ๓๑ พ.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคต หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางมัต หนองชัย ๑ สาย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางรวีนิภา จันทา	๘๓,๐๐๐	๘๒,๗๐๐	๓๐๐	✓			๓ เม.ย. - ๑ มิ.ย. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางรวีนิภา จันทา ๑ สาย	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ ๒ สายบ้านอำพร ยิ่งสุด	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			๓ เม.ย. - ๑ มิ.ย. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ ๒ สายบ้านอำพร ยิ่งสุด ๑ สาย	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางสมัย ยิ่งสุด	๒๖๓,๐๐๐	๒๖๑,๗๐๐	๑,๓๐๐	✓			๒๗ มี.ค. - ๒๕ พ.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางสมัย ยิ่งสุด ๑ สาย	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายเสียง วงศ์จุโรจน์ - บ้านนายอุทัย บุรีแสง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			๗ มิ.ย.- ๕ ส.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายเสียง วงศ์จุโรจน์ - บ้านนายอุทัย บุรีแสง ๑ สาย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายสุริย์ ราชรักษ์ - บ้านนายแดง สุขเต็ม	๙๑,๐๐๐	๙๐,๖๐๐	๔๐๐	✓			๓๐ มี.ค. - ๒๘ พ.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายสุริย์ ราชรักษ์ - บ้านนายแดง สุขเต็ม ๑ สาย	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายแอ๊ด พันธุ์แก่น - บ้านนายอนุวัฒน์ แก้วสว่าง	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๕,๓๐๐	๗๐๐	✓			๒ เม.ย. - ๓๑ พ.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายแอ๊ด พันธุ์แก่น - บ้านนายอนุวัฒน์ แก้วสว่าง ๑ สาย	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางเร็น ยิ่งชื่น	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๗๐๐	๓๐๐	✓			๓ เม.ย. - ๑ มิ.ย. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางเร็น ยิ่งชื่น ๑ สาย	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านเพชร บริบูรณ์	๖๘,๐๐๐	๖๗,๗๐๐	๓๐๐	✓			๖ เม.ย. - ๔ มิ.ย. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านเพชร บริบูรณ์ ๑ สาย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางแว รื่นรัมย์	๖๘,๐๐๐	๖๗,๗๐๐	๓๐๐	✓			๖ เม.ย.- ๔ มิ.ย. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางแว รื่นรัมย์ ๑ สาย	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางกิ พิศโนม	๙๗,๐๐๐	๙๖,๖๐๐	๔๐๐	✓			๑๖ พ.ค. - ๑๔ ก.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางกิ พิศโนม ๑ สาย	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายกิตติชัย อินทจักร - บ้านนายทูลแก้วสว่าง	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๓,๒๐๐	๘๐๐	✓			๕ มี.ค. - ๓ พ.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายกิตติชัย อินทจักร - บ้านนายทูลแก้วสว่าง ๑ สาย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางเพียง เสียงเพราะ - บ้านนายภิรมย์ที่ดี	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๖,๓๐๐	๗๐๐	✓			๙ มี.ค. - ๗ พ.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางเพียง เสียงเพราะ - บ้านนายภิรมย์ที่ดี ๑ สาย	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายตุ้ หงษ์แก้ว - บ้านนางอำพร อกอุ่น	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๕,๔๐๐	๖๐๐	✓			๓ เม.ย. - ๑ มิ.ย. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายตุ้ หงษ์แก้ว - บ้านนางอำพร อกอุ่น ๑ สาย	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายดา ทองสีมา - บ้านนางรัน กระแสเทพ	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๔,๔๐๐	๖๐๐	✓			๔ เม.ย. - ๒ มิ.ย. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายดา ทองสีมา - บ้านนางรัน กระแสเทพ ๑ สาย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๖	โครงการลงหิณคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายคลองทำนบกวนทั้งสองข้าง	๓๐๔,๐๐๐	๓๐๒,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			๙ ก.พ.. - ๒๔ มี.ค. ๖๗	ลงหิณคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายคลองทำนบกวนทั้ง สองข้าง ๑ สาย	กองช่าง	
๒๗	โครงการเสริมดินขยายไหล่ทาง บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลม บ้านสตึง - บ้านสันติสุข	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๐๐	๑๐๐	✓			๒๑ ก.พ. - ๕ เม.ย. ๖๗	เสริมดินขยายไหล่ทาง บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ม บ้านสตึง - บ้านสันติสุข ๑ สาย	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายบ้าน นางนันทนา ที่ติ - บ้านนายไท เสก งาม	๙๕,๐๐๐	๙๔,๖๐๐	๔๐๐	✓			๑ พ.ค. - ๗ ก.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางนันทนา ที่ติ - บ้านนายไท เสกงาม ๑ สาย	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายบ้าน นางหวล กุลวิบูลย์ - บ้านนายชู เสก งาม	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๘ มี.ย. - ๖ ส.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางหวล กุล วิบูลย์ - บ้านนายชู เสกงาม ๑ สาย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางมะลิวรรณ ราชรักษ์ (คุ้มแสนเลี้ยว)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	✓			๒๗ มี.ค. - ๒๕ พ.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางมะลิวรรณ ราชรักษ์ (คุ้มแสนเลี้ยว) ๑ สาย	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางดอน ภาวิสิทธิ์	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๑๐ พ.ค. - ๘ ก.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางดอน ภาวิสิทธิ์ ๑ สาย	กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายบุญขึ้น ออลโมน	๒๒๒,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๘ มิ.ย. - ๖ ส.ค. ๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายบุญขึ้น ออลโมน ๑ สาย	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางบุษรา ออกุ่น	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๐,๔๐๐	๖๐๐	✓			๒๓ มี.ค. - ๒๑ พ.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางบุษรา ออกุ่น ๑ สาย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคา ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			๒๓ มี.ค - ๒๑ พ.ค. ๖๗	ปรับปรุงต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิ โปน หมู่ที่ ๕ ๑ แห่ง	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกค อนกรีตปูทับ คสล.เดิมภายในหมู่บ้าน บ้านซึ้งรุก หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	✓			๑๐ ก.พ. - ๙ เม.ย. ๖๗	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติ กคอนกรีตปูทับ คสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านซึ้งรุก หมู่ที่ ๖ ๑ สาย	กองช่าง	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซึ้งรุก หมู่ที่ ๖ สายบ้านนางปราณี กิจสกุล - แยกไป หมู่ที่ ๓ บ้านอามุย	๔๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๑๐๑,๕๐๐	✓			๕ เม.ย.- ๓ มิ.ย. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านซึ้งรุก หมู่ที่ ๖ สายบ้านนางปราณี กิจ สกุล - แยกไป หมู่ที่ ๓ บ้านอามุย ๑ สาย	กองช่าง	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านซึ้งรุก หมู่ที่ ๖ สายบ้าน นางสิริพร ภูจำพล - บ้านนางปราณี กิจสกุล	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			๔ เม.ย.- ๒ มิ.ย. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านซึ้งรุก หมู่ที่ ๖ สายบ้านนางสิริพร ภูจำพล - บ้านนางปราณี กิจสกุล ๑ สาย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวย หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายจ론 สุภิชะ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๑๙ เม.ย. - ๑๗ มิ.ย. ๖๗	รก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวย หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายจ론 สุภิชะ ๑ สาย	กองช่าง	
๓๙	โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิสวยหมู่ที่ ๗ สายทิศใต้บ้านภูมิสวย - ห้วยตาสมัคร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			๑ ก.พ. - ๑๖ มิ.ย. ๖๗	ลงหินคลุก บ้านภูมิสวย หมู่ที่ ๗ สายทิศใต้บ้านภูมิสวย - ห้วยตาสมัคร ๑ สาย	กองช่าง	
๔๐	โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิสวยหมู่ที่ ๗ สายบ้านนางปรวง โสภา	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			๒๐ เม.ย. - ๑๘ มิ.ย. ๖๗	ลงหินคลุก บ้านภูมิสวย หมู่ที่ ๗ สายบ้านนางปรวง โสภา ๑ สาย	กองช่าง	
๔๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูสวย หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			๒๓ มี.ค. - ๖ พ.ค. ๖๗	ปรับปรุงต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูสวย หมู่ที่ ๗ ๑ แห่ง	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ ๘ สายหนองคูขาด - บ้านภูมิสวย หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			๑๙ เม.ย. - ๑๗ มิ.ย. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ ๘ สายหนองคูขาด - บ้านภูมิสวย หมู่ที่ ๗ ๑ สาย	กองช่าง	
๔๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๕ก.ค. - ๒ ก.ย. ๖๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ ๘ ๑ แห่ง	กองช่าง	
๔๔	โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ ๘ สายบ้านภูมิขนุน - โคกสง่า ตำบลม	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	✓			๓ ก.พ.. - ๑๐ มี.ค. ๖๗	ลงหินคลุก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ ๘ สายบ้านภูมิขนุน - โคกสง่า ตำบลม ๑ สาย	กองช่าง	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ ๘ สายสนามกีฬา - บ้านทุ่งมะอ้อม ตำบลบ้านขบ	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓			๒๙ มี.ค. - ๑๒ พ.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ ๘ สายสนามกีฬา - บ้านทุ่งมะอ้อม ตำบลบ้านขบ ๑ สาย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙ สายสามแยกหมู่บ้าน ไปฝายน้ำล้น บ้านภูมิโพธิ์	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓			๖ มี.ค - ๔พ.ค ๖๗	ก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิ ขุ่น หมู่ที่ ๘ สายสนาม กีฬา - บ้านทุ่งมะอ้อม ตำบลบ้านขบ ๑ สาย	กองช่าง	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙ สายบ้านสมบัติ สุขุสุข	๗๕,๐๐๐	๗๔,๗๐๐	๓๐๐	✓			๒๒ ก.พ.. - ๖ เม.ย. ๖๗	ก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิ โพธิ์ หมู่ที่ ๙ สายบ้าน สมบัติ สุขุสุข ๑ สาย	กองช่าง	
๔๘	โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙ สายสวนยางพารานายประดิษฐ์ ดวงดี	๑๒๒,๗๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๗๐๐	✓			๒๐ มี.ค. - ๓ พ.ค. ๖๗	ลงหินคลุก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙ สายสวนยางพารา นายประดิษฐ์ ดวงดี ๑ สาย	กองช่าง	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙ สายปู่ตา	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			๑๑ มี.ย. - ๙ ส.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙ สายปู่ตา ๑ สาย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายนา นายกลม ที่ดี	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	✓			๒๓ มี.ค. - ๒๑ พ.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายนา นายกลม ที่ดี ๑ สาย	กองช่าง	
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายหน้าวัดหนองอันรุด	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๕ ก.ค. - ๒ ก.ย. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายหน้าวัดหนองอันรุด ๑ สาย	กองช่าง	
๕๒	โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนางละออง ยิ่งสุด	๗๔,๐๐๐	๗๓,๖๐๐	๔๐๐	✓			๑๑ เม.ย. - ๒๕ พ.ค. ๖๗	ลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนางละออง ยิ่งสุด ๑ สาย	กองช่าง	
๕๓	โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายคันคลองห้วยเสน บริเวณศาลปู่ตา	๘๕,๐๐๐	๘๔,๖๐๐	๔๐๐	✓			๒ มี.ค. - ๑๕ เม.ย. ๖๗	เสริมดินลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายคันคลองห้วยเสน บริเวณศาลปู่ตา ๑ สาย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๕๔	โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนางพยา ราชรักษ์	๑๑,๐๐๐	๑๐,๙๐๐	๑๐๐	✓			๑๓ ก.พ. - ๒๘ มี.ค. ๖๗	ลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนางพยา ราชรักษ์ ๑ สาย	กองช่าง	
๕๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายบ้าน นายสมศักดิ์ ยิ่งหาญ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			๔ ก.ค. - ๑ ก.ย. ๖๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนายสมศักดิ์ ยิ่งหาญ ๑ สาย	กองช่าง	
๕๖	โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันติสุข - หมู่ที่ ๖ บ้านซึ้งรุก ตำบลม	๙,๑๗๐,๐๐๐	๙,๑๖๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			๑๘ พ.ค. - ๑๔ ก.ย ๖๗	ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันติสุข - หมู่ที่ ๖ บ้าน ซึ้งรุก ตำบลม ๑ สาย	กองช่าง	
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ ๑๑ สาย สวนยางนายดิเรก คำฝอย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	✓			๘ มี.ค - ๖ พ.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ ๑๑ สายสวนยาง นายดิเรก คำฝอย ๑ สาย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๕๘	โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านเทพ อุดม หมู่ที่ ๑๑ สายโคกระกา	๓๖๒,๐๐๐	๓๖๐,๓๐๐	๑,๗๐๐	✓			๑๐ ก.พ. - ๒๕ มี.ค. ๖๗	เสริมดินลงหินคลุก บ้าน เทพอุดม หมู่ที่ ๑๑ สาย โคกระกา ๑ สาย	กองช่าง	
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกค อนกรีตปูทับ คสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านเทพอุดม หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	✓			๑๓ ก.พ - ๑๒ เม.ย. ๖๗	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติ กคอนกรีตปูทับ คสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านเทพ อุดม หมู่ที่ ๑๑ ๑ สาย	กองช่าง	
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ ๑๑ สาย บ้านนายพันธ์ ทนทอง	๕๖,๐๐๐	๕๕,๘๐๐	๒๐๐	✓			๒๑ มี.ย. - ๑๙ ส.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายพันธ์ ทนทอง ๑ สาย	กองช่าง	
๖๑	โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านเทพ อุดม หมู่ที่ ๑๑ สายนายนายสัว สำเริง	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๒,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓			๑๘ เม.ย. - ๑ มี.ย. ๖๗	เสริมดินลงหินคลุก บ้าน เทพอุดม หมู่ที่ ๑๑ สาย นายนายสัว สำเริง ๑ สาย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางบุญเรือน ชื่นใจ	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๖,๔๐๐	๖๐๐	✓			๑๒ มี.ค. - ๑๐ พ.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางบุญเรือน ชื่นใจ ๑ สาย	กองช่าง	
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางมี งามอยู่	๑๗๒,๐๐๐	๑๗๑,๒๐๐	๘๐๐	✓			๑๒ มี.ค. - ๑๐ พ.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางมี งามอยู่ ๑ สาย	กองช่าง	
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางสมใจ พันธุ์ภา	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			๑๐ เม.ย. - ๘ มิ.ย. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางสมใจ พันธุ์ภา ๑ สาย	กองช่าง	
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายสิงหา เพิ่มทรัพย์	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๑,๒๐๐	๘๐๐	✓			๑๓ มี.ค. - ๑๑ พ.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายสิงหา เพิ่มทรัพย์ ๑ สาย	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายเต็ก รั้วรักษา	๑๗๘,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๙ มี.ค. - ๗ พ.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายเต็ก รั้วรักษา ๑ สาย	กองช่าง	
๖๗	โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายปิยะพงษ์ เหล่าดี	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๒๐๐	๘๐๐	✓			๒๓ เม.ย. - ๖ มิ.ย. ๖๗	ลงหินคลุก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายปิยะพงษ์ เหล่าดี ๑ สาย	กองช่าง	
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายนายนายไพบูลย์ สุขอุ่ม เชื่อมบ้านโพนขาย	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๒๓ ก.พ. - ๗ เม.ย. ๖๗	ก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายนายนายไพบูลย์ สุขอุ่ม เชื่อมบ้านโพนขาย ๑ สาย	กองช่าง	
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางอำพร รั้วรักษา	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๑๑ มิ.ย. - ๑๗ ส.ค. ๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางอำพร รั้วรักษา ๑ สาย	กองช่าง	
	รวม ๖๙ โครงการ	๒๓๓,๗๓๕,๗๐๐	๒๓๓,๕๔๙,๔๐๐	๑๘๖,๓๐๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าหญิงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๒	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๙ ก.พ.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	สำนักปลัด	
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๙ ก.พ.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	สำนักปลัด	
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๙ก.พ.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	สำนักปลัด	
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๙ ก.พ.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๙ ก.พ.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕	สำนักปลัด	
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๙ ก.พ.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๙ ก.พ.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๙ ก.พ.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘	สำนักปลัด	
๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๙ ก.พ.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙	สำนักปลัด	
๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๙ ก.พ.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	สำนักปลัด	
๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๙ ก.พ.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๙ ก.พ.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	สำนักปลัด	
	รวม ๑๐ โครงการ	๒๖๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐								

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๘,๖๐๐	๑,๔๐๐	✓			๙ มี.ค. - ๖ มี.ค. ๖๗	ก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ ๑ แห่ง	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๘,๖๐๐	๑,๔๐๐							

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๙๘๑,๑๔๖	๑,๓๕๔,๖๓๐	๖๒๖,๕๑๖	✓			๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ใน พื้นที่ตำบลม	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	๒,๖๘๕,๒๐๐	๒,๔๓๔,๗๕๐	๒๕๐,๔๕๐	✓			๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนและศพด. ในพื้นที่ตำบลม	กอง การศึกษาฯ	
๓	โครงการจัดงานประเพณีสืบสาน ตำนานปราสาทภูมิโปน	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๙๐	๙,๙๑๐	✓			๑๑ เม.ย. ๖๖	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	กอง การศึกษาฯ	
๔	อุดหนุนโรงเรียนดมวิทยาคารตาม โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	✓			๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	อุดหนุนโรงเรียนดมวิทยา คาร	กอง การศึกษาฯ	
๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสนบตาม โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	✓			๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน สนบ	กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีมงคลตาม โครงการอนุรักษ์ขนัตริไทย นามาศิลป์ ไทยและดนตรีไทย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	✓			๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ศรีมงคล	กอง การศึกษาฯ	
๗	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ดมคัพ	๓๒๔,๘๘๘	๓๒๔,๘๘๘	๐	✓			๒๐ - ๒๘ ต.ค. ๖๖	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	กอง การศึกษาฯ	
๘	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	✓			๑๓ ม.ค. ๖๖	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	กอง การศึกษาฯ	
๙	อุดหนุนโรงเรียนดมวิทยาคารตาม โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนเทพอุดมวิทยาคม โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนเทพอุดมวิทยาคม โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	อุดหนุนโรงเรียน เทพอุดมวิทยาคม	กอง การศึกษาฯ	
	รวม ๑๑ โครงการ	๕,๕๗๑,๒๔๔	๔,๖๕๔,๓๖๘	๙๑๖,๘๗๖							

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๒๙,๑๐๐	๙๐๐	✓			๑๙ ก.ค. ๖๗	จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการเข้าร่วมการจัดงานประเพณีวัน พระคุณรำลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนครอภัยจะ บุษาศาลหลักเมืองและพิธีขอขวัญพระคุณ ข้าราชวังสังฆะ	๒๓,๙๘๐	๒๓,๖๐๐	๓๘๐	✓			๖ - ๘ กพ. ๖๗	เข้าร่วมกิจกรรมปี ละ ๑ ครั้ง	กอง การศึกษาฯ	
๓	โครงการเข้าร่วมการจัดงานประเพณี โกนเजा แชนโฆนตา พระยาเชียงใหม่	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๒๖ ก.ย. ๖๗	เข้าร่วมกิจกรรมปี ละ ๑ ครั้ง	กอง การศึกษาฯ	
๔	โครงการศึกษาเรียนรู้นอกระบบที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	
๕	โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			✓	๒ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๖	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๔๐	๑๖๐	✓			๒๗ พ.ย. ๖๖	จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	กอง การศึกษาฯ	
๗	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตำบลม	๒๐,๐๐๐	๐	๐			✓	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	โอนลด
๘	โครงการขอรับเงินอุดหนุน งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อดำเนินกิจกรรมวันช้างไทย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	กอง การศึกษาฯ	
	รวม ๘ โครงการ	๒๐๓,๙๘๐	๑๑๒,๕๔๐	๗๑,๔๔๐							

8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ สาธารณะ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๒	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดสู่ แหล่งน้ำสาธารณะ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของ แผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ	๕,๐๐๐	๑,๓๗๐.๐๐	๓,๖๓๐	✓			๑๒ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการปีละ ๑ ครั้ง	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๑,๓๗๐	๒๘,๖๓๐							

8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูล ฝอย	๑๘๙,๐๐๐	๑๗๙,๕๔๐	๙,๔๖๐	✓			๒๕ -๒๘ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการปีละ ๑ ครั้ง	สำนักปลัด	โอนลด ๙,๔๖๐
	รวม ๑ โครงการ	๑๘๙,๐๐๐	๑๗๙,๕๔๐	๙,๔๖๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม	๒๔,๐๐๐	๑๖,๑๘๔.๐๐	๗,๘๑๖	✓			๒๖ ก.ค. ๖๖	จัดอบรมปีละ ๑ ครั้ง	สำนักปลัด	
๒	โครงการเลือกตั้ง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนตามประมวลจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	๑๐,๔๔๐	๙,๕๖๐	✓			๓ เม.ย. ๖๗	จัดอบรมปีละ ๑ ครั้ง	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๕	โครงการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบ ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยภายใต้ บทบาทและหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
๖	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพ และเพื่อประสิทธิภาพแบบเชิงบูรณา การ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
	รวม ๖ โครงการ	๒๗๔,๐๐๐	๒๖,๖๒๔	๔๗,๓๗๖							

ปัญหาและอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมหลังใหม่ เนื่องจากอาคารยังเก่าใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ๒๐ กว่าปี และไม่ได้เป็นอาคารตามแบบสำนักงานใหม่ อีกทั้งมีจำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้น จึงต้องก่อสร้างอาคารหลังใหม่ มีผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลมมีงบประมาณดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไม่เพียงพอ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลม มีรายได้ไม่มากพอ จึงทำให้ไม่สามารถตั้งโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ได้น้อย มีผลให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลม ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละได้จำนวนน้อย จึงไม่สามารถดำเนินการพัฒนาได้ครบทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลม

ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลม ต้องเตรียมพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามมาตรการอยู่เสมอ ทั้งนี้ การกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ควรวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ่มค่า โปร่งใส โดยภาคประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม ได้โดยตรงต่อผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลม หรือผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลม หรือ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลม หรือติดต่อให้ข้อมูล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม หมู่ที่ ๕ ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๐ ๖๐๓๔๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้บริหารควรเร่งรัด และกำชับให้เจ้าของโครงการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โครงการที่ดำเนินการ ควรมีผลการดำเนินงานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

ข. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลม ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญๆ ดังนี้

๑. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
๓. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
๔. โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ



๕. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. อบต.ตม) (จัดตั้งใหม่)



๖.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสตึง หมู่ที่ ๔



๗.โครงการขุดลอกห้วยเสน บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลตม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์



๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตม หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางวนิดา ซ้ายเขียว ตำบลตม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์




๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ ๒ สายบ้านอำพร ยิ่งสุด



๑๐.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางเร็น ยิ่งขึ้น



๑๑.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายตุ หงส์แก้ว - บ้านนางอำพร ออกุ่น



๑๒.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางดอน ภาวิสิทธิ์



๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีจริก หมู่ที่ ๖ สายบ้านนางปราณี กิจสกุล - แยกไป หมู่ที่ ๓ บ้านอามุย ตำบลเทพรักษา



๑๔.โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสวย หมู่ที่ ๗



๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวย หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายจรณ์ สุกิจะ



๑๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิขุ่น หมู่ที่ ๘ สายหนองคูขาด - บ้านภูมิสวย หมู่ที่ ๗ ตำบลตม



๑๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙ สายสามแยกหมู่บ้านไปฝายน้ำล้น



๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายนายนายกลม ที่ดี



๑๙.โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ปูทับ คสล.เดิมภายในหมู่บ้าน บ้านเทพอุดม หมู่ที่ ๑๑



๒๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางมี งามอยู่



๒๑. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ



๒๒. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ดมคัพ



๒๓. โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ



๒๔. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวล จริยธรรม



๒๕.โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม



๒๖.โครงการจัดงานประเพณีวันพรรษา



ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของอบต.ดมทราย เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

